

Inriktningsbeslut förstudie ny pandemienhet vid Sunderby sjukhus

Ärendet

Sunderby Sjukhus saknar idag en förberedd och genomtänkt pandemienhet varför det varit nödvändigt med geografiskt utspridda provisoriska och personalkrävande lösningar. Man har under tiden för pandemin försökt anpassa verksamheten för att klara av uppdraget men arbetsmiljön inte är acceptabel och ekonomiskt är det inte optimalt.

Lokaliseringen av den nya pandemienheten i byggnad 106 plan 3, är strategiskt rätt och skapar möjligheter till separerade flöden från den ordinarie akutmottagningen. I denna del av sjukhuset som tidigare användes till akuta vårdplatser och idag är provisorisk akutmottagning föreslås ca 1000 m² byggas om för ny pandemienhet och ordinarie somatisk specialistslutenvård vilket ger en bra logistik och blir kostnadseffektivt. Det skapar även förutsättningar för att lösa kända arbetsmiljöproblem i samband med nu pågående pandemi då ytorna kan anpassas efter behoven. Inriktningen för den föreslagna pandemienheten är att den bör ha en kapacitet på ca 10 intensivvårdsplatser och 5 intermediärplatser med en utformning som beaktar att det vid nästa pandemi kan vara frågan om en luftburen smitta.

Förstudien förväntas utgöra ett beslutsunderlag för att kunna gå vidare med tänkt inriktning med bedömda konsekvenser och konkreta lösningsförslag.

Ekonomisk konsekvens

Ombyggnationerna av ca 1000 m² i det som idag utgör provisorisk akutmottagning i byggnad 106 plan 3 inklusive projektering bedöms preliminärt till 20-30 mnkr. Fastighetsinvesteringen ger en tillkommande kapitalkostnad på ca 1,5 mnkr/år baserat på 20 års avskrivningstid och 2 procents internränta samt en marginell driftskostnadsökning. Investeringar i ny inredning och utrustning bedöms till ca 15-20 mnkr vilket motsvarar en kostnadsökning på ca 2 mnkr/år. Finansieringen av investering i utrustning och inredning på 15-20 mnkr föreslås ske inom verksamheternas befintliga ramar. Kostnadsökningen som investeringen medför kräver finansiering. Den föreslagna nya pandemienheten och den ordinarie somatiska slutenvårdsavdelningen bedöms inte påverka den totala bemanningen av sjukhuset eller i länet.

Tidplan

Efter fattat inriktningsbeslut påbörjas förstudien av en ny pandemienhet under våren 2021 och arbetet bedrivs parallellt och samordnat med framtagandet av uppdaterad utvecklingsplan för Sunderby sjukhus, förstudien bedöms vara klar hösten 2021.

Risakanalys:

Regionfastigheter bedömer att det föreligger en risk för påverkan av genomförandetider i alla skeden med anledning av Coronapandemin.

De ekonomiska bedömningarna är osäkra i det tidiga skedet och det föreligger en risk för att investeringen kan medföra ökade kostnader.

Att inte förbereda en ny pandemienhet innebär risker i bl.a. följande avseenden.

- Hög patientsäkerhetsrisk och en oacceptabel arbetsmiljö för personalen i samband med en ny eller återkommande pandemi
- Svårigheter att klara bemanning och vårdkvalité vid en pandemi med kort varsel och nuvarande förutsättningar
- Risk för oacceptabla tider för iordningställande av tillfälliga lokaler

Om projektet inte blir av måste upparbetade kostnader för förstudien avskrivast direkt.

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.

Beslut


Regiondirektören godkänner följande:

1. Förstudie för ny pandemienhet vid Sunderby sjukhus med alternativt ordinarie nyttjande samt infordrande av anbud för projektering ska genomföras
2. Finansieringen av kostnaderna för förstudien samt förfrågningsunderlag för projektering som bedöms uppgå till 0,2 mnkr tas från anslaget för investeringar i fastigheter 2021 inom befintlig investeringsram.

Beslut

Beslutet är fattat med stöd av punkt 4.3 i delegationsordningen

Beslutsdatum: 2021-03-08



Anna-Stina Nordmark Nilsson, Regiondirektör

Beslutet skickat till:

Ekonomi- och planeringsavdelningen, Ekonomi och planeringsdirektör

Division Service, Fastighetsavdelningen, divisionschef, och verksamhetschef